



2. 18/07/01

٢٠١٧/٠٨/٣٠ نهاية الاعمال

بداية الأعمال

مستخلص جاری رقم (۱۳)

اسم المقاول : ابو العلاء على محمد

اعمال القرمجة

م	البيان	الوحدة	الكميات			الفئة	نسبة التنفيذ %	الاجمالى	اليئد المناظر بجدول الكميات
			السابق	الحالى	الاجمالى				
١	اعمال الفرمة لزوم للإساسات (لبشة عادية)	م٣	٤٥٠٠	٠	٤٥٠٠	٣	١٠٠%	١٣٥٠٠	2-1
٢	اعمال الفرمة لزوم للإساسات المسلحة	م٣	٣٧٨٠	٠	٣٧٨٠	٥	١٠٠%	١٨٩٠٠	2-2
٣	اعمال الفرمة لزوم الاعدة	م٣	٢٠٤٨	٤٦	٢٠٩٤	٧	١٠٠%	١٤٦٥٨	3-3
٣	اعمال الفرمة لزوم الاسقف	م٣	٥٨٩٠	٩٥٠	٦٨٤٠	٧	١٠٠%	٤٧٨٨٠	
٤	يوميات عطلة تحسب للمقابل	م٣	٤٧	٠	٤٧	١٠٠	١٠٠%	٤٧٠٠	

يتم خصم مبلغ ٣٠٠ جنيها من عطله المقاول على شركة جود مكس بسبب عطله المضخة وصب اعمدة عمارة واحدة فقط بدلا من اثنين

يتم خصم مبلغ ١٠٠ جنيهها من عطلة المقاول على شركة الشروق بسبب اعتذار الشركة عن الحضور والصب رغم التسليم

يتم خصم مبلغ ٣٠٠ جنيها من عطلة المقاول على شركة تيتان بسبب اعتذار الشركة عن الحضور والصب رغم التمتع

يتم خصم مبلغ ٣٠٠ جنيهًا من عذلة المقاول على شركة ROCK بسبب اعتذار الشركة عن الحضور والصلب رغم التمتع

يتم خصم مبلغ ٢٣٠٠ جنيهها من عطله الموقوف على شركة التبرك للخرسانة بسبب اعتذار الشركة عن الحضور والصب رغم التسيق

خصومات		
١	خصم شراء بتزوين للهزانات	باتنر
٢	تغذية لم مصفوية للفواحد المنسجة	مق
٣	خصم لم المصنعية سفت عمدة 93	مق
٤	خصم شراء عدد 4 زنبه هزار	بالعدد
٥	خصم بومات سبب خرساته بالعمال	بالعدد
٦	خصم بسبب الفاقد خارجة بالموقع	مق
٧	خصم لم المصنعية	مق

	41,000	100%	50	188	8	180
	2000	100%	2000	1	0	1
	3000	100%	3000	1	0	1
	5100,000	100%	13500	4	0	4
	7100,000	100%	8000	3	0	3
	3000,000	100%	3000	1	0	1
	1500,000	100%	15000	1	0	1

ΛΛααΛ...

مستخلص جاری رقم (۱۳)

ملاحظة : يجب خصم اى مديونيات او خصومات او ما سبق صرفه من اجمالي قيمة المستخلص قبل الصرف ونسب الصرف يتم فيها الرجوع الى ادارة العقود لتجهيز عقد لمعاول وتحديد نسب صرف البنود .

توقيع المدّول : أبو العلاء شمسى محمد

مدير المشروع : م / عبد العزيز

مدير المكتب / محمد محمود

منير القطاع : م / ميث حسن

المكتب الفني : م / مجدى النحاسي

البيان	اجمالي المستخلص	المبلغ الواصل	صافي قيمة المستخلص	ملاحظات
	٨٨٥٥٨	٨١٧١٠	٦٨٣٨	٥

مدير عام الشركة

المدير المالي

المراجع

A hand-drawn diagram of a mountain range. A horizontal line is labeled '2.18' on the left. A vertical line is labeled '3' in the middle. The mountain range is drawn above the horizontal line.

المكتب الفني

دظ ۳ جہاں
م/عبہ الحسہ جہاں اجمالی سربراہ کے جہانہ المشرقیہ للمعارفہ
صحت تلافی و عبور فرمادہ