

١٩٣٤٠٠
٤٠٨٧٤٣

٤٨٠٥٨



شركة المصارف والمصارف
٢٠١٧/٠٨/٢٨

مشروع دار مصر عند (١٨) عمارة - ٦ اكتوبر
بداية الاعمال
اسم المقاول
فرحات عربي عبد الحفيظ

٢٠١٨/٠٣/٠١ م

مستخلص جارى رقم (١٤)

اعمال الخرسانات (مصنوعات نجارة وحدادة بالعدة)

م	البيان	الوحدة	الكميات			نسبة التنفيذ %	الفئة	الاجمالي	النسبة المتبقية	نطاق العمل
			الاجمالي	الحالي	السابق					
١	خ.م اسفلت	م ^٢	٥١٠	٠	٥١٠	٩٠%	٣٥	٥١٠	٩٠%	عمارة 93
٢	خ.م اسفلت	م ^٢	٤١٥	٠	٤١٥	٩٠%	٢٧٠	٤١٥	٩٠%	94
١	خرسانة مسلحة اعمدة	م ^٣	٤٣	٠	٤٣	٩٥%	٢٩٠	٤٣	٩٥%	عمارة 93
٢	خرسانة مسلحة سقف	م ^٣	١٠٥	٠	١٠٥	٩٥%	٢٩٠	١٠٥	٩٥%	
٣	خرسانة مسلحة اعمدة الاول	م ^٣	٢٥	٠	٢٥	٩٥%	٢٩٠	٢٥	٩٥%	
٤	فرق نخشب الدور الارضى	مق	١	٠	١	٩٥%	٥٠٠٠	١	٩٥%	
٥	خرسانة مسلحة سقف الاول	م ^٣	٩٨	٠	٩٨	٩٥%	٢٩٠	٩٨	٩٥%	
٦	خرسانة مسلحة اعمدة التاني	م ^٣	٢٣	٠	٢٣	٩٥%	٢٩٠	٢٣	٩٥%	
٧	خ.م سقف التاني	م ^٣	٩٨	٠	٩٨	٩٥%	٢٩٠	٩٨	٩٥%	
٨	خ.م اعمدة ثالث	م ^٣	٢٠	٠	٢٠	٩٥%	٢٩٠	٢٠	٩٥%	
٩	خ.م سقف ثالث	م ^٣	٩٨	٠	٩٨	٩٥%	٢٩٠	٩٨	٩٥%	
١٠	خ.م اعمدة الرابع	م ^٣	١٦	٠	١٦	٩٠%	٢٩٠	١٦	٩٠%	
١١	خ.م سقف الرابع	م ^٣	٩٨	٠	٩٨	٩٠%	٢٩٠	٩٨	٩٠%	
١٢	خ.م اعمدة الخامس	م ^٣	١٤	٠	١٤	٩٠%	٢٩٠	١٤	٩٠%	
١٣	خ.م سقف الخامس	م ^٣	٩٨	٠	٩٨	٩٠%	٢٩٠	٩٨	٩٠%	
١٤	دروة السطح	م ^٣	١٠	١٠	٠	٩٠%	٢٩٠	١٠	٩٠%	
١	خرسانة مسلحة اعمدة	م ^٣	٤٣	٠	٤٣	٩٥%	٢٩٠	٤٣	٩٥%	عمارة 94
٢	خرسانة مسلحة سقف	م ^٣	١٠٥	٠	١٠٥	٩٥%	٢٩٠	١٠٥	٩٥%	
٣	فرق نخشب الدور الارضى	مق	١	٠	١	٩٥%	٥٠٠٠	١	٩٥%	
٤	خرسانة مسلحة اعمدة الاول	م ^٣	٢٥	٠	٢٥	٩٥%	٢٩٠	٢٥	٩٥%	
٥	خ.م سقف الاول	م ^٣	٩٨	٠	٩٨	٩٥%	٢٩٠	٩٨	٩٥%	
٦	خ.م اعمدة ثاني	م ^٣	٢٣	٠	٢٣	٩٥%	٢٩٠	٢٣	٩٥%	
٧	خ.م سقف ثاني	م ^٣	٩٨	٠	٩٨	٩٥%	٢٩٠	٩٨	٩٥%	
٨	خ.م اعمدة ثالث	م ^٣	٢٠	٠	٢٠	٩٠%	٢٩٠	٢٠	٩٠%	
٩	خ.م سقف الثالث	م ^٣	٩٨	٠	٩٨	٩٠%	٢٩٠	٩٨	٩٠%	
١٠	خ.م اعمدة الرابع	م ^٣	١٦	٠	١٦	٩٠%	٢٩٠	١٦	٩٠%	
١١	خ.م سقف الرابع	م ^٣	٩٨	٠	٩٨	٩٠%	٢٩٠	٩٨	٩٠%	
١٢	خ.م اعمدة الخامس	م ^٣	١٣	٠	١٣	٩٠%	٢٩٠	١٣	٩٠%	
١٣	خ.م سقف الخامس	م ^٣	٩٨	٩٨	٠	٩٠%	٢٩٠	٩٨	٩٠%	
خصومات										
١	خصم فواتر دروم حديد	بأساعة	٢٥,٥	٠,٠	٢٥,٥	١٠٠%	١٣٠٠	٢٥,٥	١٠٠%	بسبب اعتداء حداث المقاول على أ / عبد الرحمن
٢	خصم صرف مولار للمقاول	بالتنتر	٤٨,٠	٠,٠	٤٨,٠	١٠٠%	٣,٩٠٠	٤٨,٠	١٠٠%	
٣	خصم بسبب اسو سنوت	مق	١,٠	٠,٠	١,٠	١٠٠%	٢٠٠٠,٠٠٠	١,٠	١٠٠%	
٤	خصم ليد فاشة سقف التاني	مق	١,٠	٠,٠	١,٠	١٠٠%	٣٠٠٠,٠٠٠	١,٠	١٠٠%	
٥	خصم نصف لفة سك	عداد	٠,٥٠	٠,٠٠	٠,٥٠	١٠٠%	٣٠٠,٠٠٠	٠,٥٠	١٠٠%	

ملاحظة : يجب خصم اي مبيوعات او خصومات او ما سبق صرفه من اجمالى قيمة المستخلص قبل الصرف

توقيع المقاول : فرحات عربي عبد الحفيظ
مدير المشروع : م / سيد حويضة
مدير القطاع : م / سيد حسن عثمان
المكتب الفني : م / محمد محمود
م / محسن تميم

البيان	اجمالى المستخلص	المبلغ الواصل	صافي قيمة المستخلص	ملاحظات

المراجع

المدير العام

المدير المالي

٥٩٦,٩٥
١,٠٤٠

٥١٧,٩٤٧

المكتب الفني