

٧١٤٤



شركة البناية للتشييد والتأويلات  
م/مد التعمير - عمان وشركاه

مشروع دار مصر عدد ( ١٨ ) عمارة  
مستخلص جارى رقم ( ٦ ) بدايه الاعمال  
اسم المقاول : ايحاب جمال احمد  
نهاية الاعمال ٢٠١٨/٠١/٣٠  
٢٠١٨/٠٣/٠١ م

اعمال مصنعيات مياتي

م	البيان	الوحدة	الكميات			الفئة	نسبة التنفيذ %	الاجمالي	البند المناظر بجدول الكميات	نطاق العمل
			السابق	الحالي	الاجمالي					
١	مياتي قصة الردم	م٣	٣٨,٧٥	٤,٧٥	٤٣,٥٠	٩٠	٩٥%	٣٧١٩,٢٥	١-٥	عمارة ٩١
٢	مصنعيات مياتي بدم	م٢	٥٠٧,٠٠	١٦٥,٠٠	٦٧٢,٠٠	١٥,٥٠	٩٥%	٩٨٩٥,٢٠	١-٣-٥, ٣-٥	عمارة ٩٦
٣	مصنعيات مياتي بدم	م٣	١١٢,٠٠	٣٧,٦٠	١٤٩,٦٠	١٢٠	٩٥%	١٧٠٥٤,٤٠	٢-٥, ١-٥	عمارة ٩٦

٣٠٦٦٨,٨٥

مستخلص جارى رقم ( ٦ ) اجمالي

ملاحظة : يجب خصم اى مديونيات او خصومات او ما سبق صرفه من اجمالي قيمة المستخلص قبل الصرف

مدير المشروع : م / سيد عويضة

توقيع المقاول : ايحاب جمال احمد

مدير القطاع : م / سيد حسن

مدير التنفيذ : م / محمد محمود

المكتب الفني : م / مجدى الفاتحي

البيان	اجمالي المستخلص	المبلغ الواصل	صافي قيمة المستخلص	ملاحظات
	٣٠٦٦٨	٥٣٠٠٠	٣٦٦٨	ملاحظات
		٤٠٠٠		

مدير عام الشركة

المدير المالي

المراجع

المكتب الفني