



شركة الجيارك للهندسة والبناء  
إدارة المحاسبة - قسم المراجعة

مشروع دار مصر عند ( ١٨ ) عمارة - ٦ أكتوبر

٢٠١٨/٠٣/٠١

نهاية الاعمال ٢٠١٧/٠٩/١٨

مستخلص جارى رقم ( ١٢ ) بداية الاعمال

اسم المقاول : توفيق عبد العاطي توفيق

اعمال الخرسانات ( مصنوعات تجارية وحدادة بالعدة )

م	البيان	الوحدة	الكميات			الثقة	نسبة التنفيذ %	الاجمالى	البند المناظر بجداول الكميات	نطاق العمل
			السابق	الحالى	الاجمالى					
١	خرسته عتية لزوم الاسمنت ( لبشة )	م <sup>٣</sup>	٥١٠	٠	٥١٠	٣٥	٩٠%	١٦٠٦٥,٠٠	2-1	عمارة 85
٢	خرسته مسلحة لزوم الاسمنت	م <sup>٣</sup>	٤١٥	٠	٤١٥	٢٧٠	٨٥%	٩٥٢٤٢,٥٠	2-2	86
١	خ.م. اعمدة الارضى	م <sup>٣</sup>	٤٣	٠	٤٣	٤٣	٩٥%	١١٨٤٦,٥٠	3-3	عمارة 85
٢	خ.م. سقف الارضى	م <sup>٣</sup>	١٠٥	٠	١٠٥	١٠٥	٩٥%	٢٨٩٢٧,٥٠		
٣	مق. خ.م. سقف اسفل	مق	١	٠	١	١	٩٥%	٤٧٥٠,٠٠		
٤	خ.م. اعمدة الاول	م <sup>٣</sup>	٢٥	٠	٢٥	٢٥	٩٥%	٦٨٨٧,٥٠		
٥	خ.م. سقف الاول	م <sup>٣</sup>	٩٨	٠	٩٨	٩٨	٩٥%	٢٦٩٩٩,٠٠		
٦	خ.م. اعمدة التثني	م <sup>٣</sup>	٢٣	٠	٢٣	٢٣	٩٠%	٦٠٠٣,٠٠		
٧	خ.م. سقف التثني	م <sup>٣</sup>	٩٨	٠	٩٨	٩٨	٩٠%	٢٥٥٧٨,٠٠		
٨	خ.م. اعمدة التثني	م <sup>٣</sup>	٢٠	٠	٢٠	٢٠	٩٠%	٥٢٢٠,٠٠		
٩	خ.م. سقف التثني	م <sup>٣</sup>	٩٨	٠	٩٨	٩٨	٩٠%	٢٥٥٧٨,٠٠		
١٠	خ.م. اعمدة الرابع	م <sup>٣</sup>	١٧	٠	١٧	١٧	٩٠%	٤٤٣٧,٠٠		
١١	خ.م. سقف الرابع	م <sup>٣</sup>	٩٨	٠	٩٨	٩٨	٩٠%	٢٥٥٧٨,٠٠		
١٢	خ.م. اعمدة الخامس	م <sup>٣</sup>	١٤	١٤	٠	١٤	٩٠%	٣٦٥٤,٠٠		
١٣	خ.م. سقف الخامس	م <sup>٣</sup>	٩٨	٩٨	٠	٩٨	٥٠%	١٤٢١٠,٠٠		
١	خ.م. اعمدة الارضى	م <sup>٣</sup>	٤٣	٠	٤٣	٤٣	٩٥%	١١٨٤٦,٥٠	3-3	عمارة 86
٢	خ.م. سقف الارضى	م <sup>٣</sup>	١٠٥	٠	١٠٥	١٠٥	٩٥%	٢٨٩٢٧,٥٠		
٣	مق. خ.م. سقف اسفل	مق	١	٠	١	١	٩٥%	٤٧٥٠,٠٠		
٤	خ.م. اعمدة الاول	م <sup>٣</sup>	٢٥	٠	٢٥	٢٥	٩٥%	٦٨٨٧,٥٠		
٥	خ.م. سقف اول	م <sup>٣</sup>	٩٨	٠	٩٨	٩٨	٩٥%	٢٦٩٩٩,٠٠		
٦	خ.م. اعمدة التثني	م <sup>٣</sup>	٢٣	٠	٢٣	٢٣	٩٥%	٦٣٣٦,٥٠		
٧	خ.م. سقف التثني	م <sup>٣</sup>	٩٨	٠	٩٨	٩٨	٩٥%	٢٦٩٩٩,٠٠		
٨	خ.م. اعمدة التثني	م <sup>٣</sup>	٢٠	٠	٢٠	٢٠	٩٠%	٥٢٢٠,٠٠		
٩	خ.م. سقف التثني	م <sup>٣</sup>	٩٨	٠	٩٨	٩٨	٩٠%	٢٥٥٧٨,٠٠		
١٠	خ.م. اعمدة الرابع	م <sup>٣</sup>	١٦	٠	١٦	١٦	٩٠%	٤١٧٦,٠٠		
١١	خ.م. سقف الرابع	م <sup>٣</sup>	٩٨	٩٨	٠	٩٨	٩٠%	٢٥٥٧٨,٠٠		
خصومات										
١	خصم لودر لزوم تخريب الحديد	بالساعة	٢٢,٥٠	١,٥٠	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠	١٠٠%	٢٤,٠٠		حسابيا
٢	خصم بسبب سوء سلوك المقاول	مق	١	٠	١	١	١٠٠%	٥٠٠٠		
٣	خصم لعدم تسليم الاعمال والصرف	مق	١	٠	١	١	١٠٠%	٤٠٠٠		
٤	مضخة الخرسانة بدون سب	مق	١	٠	١	١	١٠٠%	٦٠٠٠		
٥	خصم مقابل هنر حيد تسليم	مق	١	٠	١	١	١٠٠%	٦٠٠٠		
اجمالى مستخلص جارى رقم ( ١٢ )										
١٦٦٦٤٤,٠٠ ٤٦٦٠٥٤										
ملاحظة : يجب خصم اى مديونيات او خصومات او ما سبق صرفه من اجمالى قيمة المستخلص قبل الصرف										

توقيع المقاول : توفيق عبد العاطي توفيق

مدير المشروع : م / سيد عويضة

مدير القطاع : م / سيد حسن عثمان

م / محمد محمود

م / محمد القنصل

المكتب الفني :

البيان	المبلغ الواصل	صافى قيمة المستخلص	ملاحظات
٢٤١٠٠	٢٤١٠٠	٢٩.٥٥	
٥٤٠٠ +	٥٤٠٠ +		

مدير عام الشركة

المدير المالي

المراجع

المكتب الفني