

٤٥٧٧



شركة اتصالات للتقنية والبنية التحتية
م/د احمد النعمان - مدير عام

مشروع دار مصر عدد (١٨) عمارة - ٦ اكتوبر

م

٢٠١٨/٠٣/٠١

٢٠١٧/٠٨/٢٨ نهاية الاعمال

بداية الأعمال

مستخلص جارى رقم (١٤)

اسم المقاول أشرف رمضان عبد الحفيظ

اعمال الخرسانات (مصنوعات نجارة وحدادة بالعدة)

م	البيان	الوحدة	الكميات			الفئة	نسبة التنفيذ %	الاجمالى	البند المناظر بجداول الكميات	نطاق العمل
			السابق	الحالى	الاجمالى					
١	خرسته علوية لزوم الاساسات (لبشة)	م	٥١٠	٠	٥١٠	٣٥	٩٠%	١٦٠٦٥	2-1	عمارة 87
٢	خرسته مسلحة لزوم الاساسات	م	٤١٥	٠	٤١٥	٢٧٠	٨٠%	٨٩٦٤٠	2-2	88
٣	خ.م اعمدة ارضي	م	٤٣	٠	٤٣	٢٩٠	٩٥%	١١٨٤٧		عمارة ٨٧
٤	خ.م سقف ارضي	م	١٠٥	٠	١٠٥	٢٩٠	٩٥%	٢٨٩٢٨		
٥	فرق نخشب سقف الشور الارضي	مق	١	٠	١	٥٠٠٠	٩٥%	٤٧٥٠		
٦	خ.م اعمدة الاول	م	٢٥	٠	٢٥	٢٩٠	٩٠%	٦٥٢٥		
٧	خ.م سقف الاول	م	٩٨	٠	٩٨	٢٩٠	٩٠%	٢٥٥٧٨		
٨	خ.م اعمدة ثاني	م	٢٣	٠	٢٣	٢٩٠	٩٠%	٦٠٠٣		
٩	خ.م سقف الثاني	م	٩٨	٠	٩٨	٢٩٠	٩٠%	٢٥٥٧٨		
١٠	خ.م اعمدة الثالث	م	٢٠	٠	٢٠	٢٩٠	٩٠%	٥٢٢٠		
١١	خ.م سقف الثالث	م	٠	٩٨	٩٨	٢٩٠	٩٠%	٢٥٥٧٨		
١	خ.م اعمدة ارضي	م	٤٣	٠	٤٣	٢٩٠	٩٥%	١١٨٤٧		عمارة ٨٨
٢	خ.م سقف ارضي	م	١٠٥	٠	١٠٥	٢٩٠	٩٥%	٢٨٩٢٨		
٣	فرق نخشب سقف الشور الارضي	مق	١	٠	١	٥٠٠٠	٩٥%	٤٧٥٠		
٤	خ.م اعمدة الاول	م	٢٥	٠	٢٥	٢٩٠	٩٥%	٦٨٨٨		
٥	خ.م سقف الاول	م	٩٨	٠	٩٨	٢٩٠	٩٥%	٢٦٩٩٩		
٦	خ.م اعمدة ثاني	م	٢٣	٠	٢٣	٢٩٠	٩٠%	٦٠٠٣		
٧	خ.م سقف الثاني	م	٩٨	٠	٩٨	٢٩٠	٩٠%	٢٥٥٧٨,٠٠		
٨	خ.م اعمدة الثالث	م	٢٠	٠	٢٠	٢٩٠	٩٠%	٥٢٢٠		
٩	خ.م سقف الثالث	م	٩٨	٠	٩٨	٢٩٠	٩٠%	٢٥٥٧٨,٠٠		
١٠	خ.م اعمدة رابع	م	١٦	٠	١٦	٢٩٠	٩٠%	٤١٧٦,٠٠		
١١	خ.م سقف الرابع	م	٠	٩٨	٩٨	٢٩٠	٧٠%	١٩٨٩٤,٠٠		
١	خصومات	بالتساعة	١٣,٠٠	١,٠	١٢,٠	١٣٠,٠٠٠	١٠٠%	١٠٩٠,٠٠٠		

اجمالى مستخلص جارى رقم (١٤)

ملاحظة : يجب خصم اى مديونيات او خصومات او ما سبق صرفه من اجمالى قيمة المستخلص قبل الصرف

مدير المشروع : م / سيد عويضة
مدير القطاع : م / سيد حسن عثمان

توقع المقاول : أشرف رمضان عبد الحفيظ
م / محمد محمود
المكتب الفني : م / محمد النعمان

البيان	اجمالى المستخلص	المبلغ الواصل	صافى قيمة المستخلص	ملاحظات
	٩٠٥٨٨٠	٩٠٥٨٨٠	(٩٠٥٨٨٠)	

مدير عام الشركة

المدير المالى

المراجع

٤٣٧٤٠٠ (٢٧٥١٥) عليه

٢٠٩٦٨٥

٤٣٧٤٠٠

المكتب الفني