

٢٢٥٢٧



شركة البناك للتبنة والشارلات
م/معد الشمع حسن عثمان وشركاه

مشروع دار مصر عدد (١٨) عمارة

بداية الأعمال ٢٠١٧/٠٩/١٢ نهاية الأعمال ٢٠١٨/٠٣/٠١ م
اسم المقاول احمد فتحى

مستخلص جارى رقم (٨)

اعمال مصنعات مياتى

م	البيان	الوحدة	الكميات			الفئة	نسبة التنفيذ %	الاجمالى	البند المناظر بجدول الكميات	نطاق العمل
			السابق	الحالى	الاجمالى					
١	مصنعات مياتى بالمتر المسطح	م ^٢	٢١٨	٠,٠	٢١٨	٢٠	١٠٠%	٤٣٦٠,٠٠	اعمال تجهيزات الموقع وتحمل على كامل المشروع	اعمال تجهيزات الموقع وتحمل على كامل المشروع
٢	مصنعات مياتى بالمتر المكعب	م ^٣	٣٦	٠,٠	٣٦	٩٠	١٠٠%	٣٢٤٠,٠٠		
٣	مصنعات مياتى قصة الردم	م ^٣	٣٨٢	٠,٠	٣٨٢	٩٠,٠	٩٥%	٣٢٦٦١,٠٠	١-٥	عمارة 93 ، 97 ، 94 ، 89 حتى 98 ، الصفى المعماري
٤	مصنعات مياتى داخلية	م ^٢	٣٦٤٥	٨٤٦,٤	٤٤٩١	١٥,٥	٩٥%	٦٦١٣٥,٨٧	١-٣-٥ ، ٣-٥	عمارة 93 ، 94 ، 97 ، 98
٥	مصنعات مياتى داخلية	م ^٣	٨٠٣	١٧٦,٠	٩٧٩,٠٠	١٢٠,٠	٩٥%	١١١٦٠,٠٠	١-٥ ، ٢-٥	
٦	بدل يوميات للبناء لتغطية طلبات الاستشارى الاضافية	يوم	٠,٠٠	٥,٠٠	٥	٢٠٠,٠٠	١٠٠%	١٠٠٠,٠٠		

اجمالى مستخلص جارى رقم (8)

٢١٩٠٠٢,٨٧

ملاحظة : يجب خصم اى مبيوعات او خصومات او ما سبق صرفه من اجمالى قيمة المستخلص قبل الصرف

مدير المشروع : م / سيد عويسه

احمد فتحى

توقيع المقاول

مدير القطاع : م / سيد حسن

م / محمد محمود

مدير البند

م / ممدى القاصى

المكتب الفنى

البيان	اجمالى المستخلص	المبلغ الواصل	صافى قيمة المستخلص	ملاحظات
	٢١٩٠٠٢	١٨٦٥٠٠	٣٩٥٠٢	٩

مدير عام الشركة

المدير المالى

المراجع

المكتب الفنى